

Отчет об исполнении Государственного задания за I квартал 2022 года ГБУ «Автомобильные дороги ТИНАО»

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании в год	Значение, утвержденное в государственном задании I квартале	Фактическое значение	% исполнения	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы государственных услуг								
Объемы и результаты выполнения работ								
Содержание объектов, переданных в оперативное управление	Площадь объектов и земельных владений, подлежащих содержанию	кв. м.	52 490,55	52 490,55	52 490,55	100,00	-	Отчет
Проведение работ по освождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью до 200 кв. м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы (299)	Площадь объектов	кв. м.	4 528,20	1 132,05	2 266,40	200,20	Фактический объем выполненных работ	Акт выполненных работ, подписанный ответственным представителем, схемы и фотографии
Проведение работ по освождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью до 500 кв. м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы (303)	Площадь объектов	кв. м.	1 462,50	365,63	-	0,00	Выполнение работ запланировано на II-IV квартал 2022 года	Акт выполненных работ, подписанный ответственным представителем, схемы и фотографии
Проведение работ по освождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью свыше 200 кв. м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы (301)	Площадь объектов	кв. м.	8 449,00	2 112,25	2 467,00	117,00	Фактический объем выполненных работ	Акт выполненных работ, подписанный ответственным представителем, схемы и фотографии
Проведение работ по освождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью свыше 500 кв. м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы (305)	Площадь объектов	кв. м.	7 130,00	1 782,50	-	0,00	Выполнение работ запланировано на II-IV квартал 2022 года	Акт выполненных работ, подписанный ответственным представителем, схемы и фотографии

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании в год	Значение, утвержденное в государственном задании I квартале	Фактическое значение	% исполнения	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Благоустройство земельных участков, освобожденных после сноса самовольных построек – объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы (восстановление озелененной территории)	Площадь объекта	кв. м.	33 668,00	8 417,00	8 417,00	100,00	Выполнение работ запланировано на II-III квартал 2022 года	Акт выполненных работ, схемы и фототаблица, подписанные ответственными представителями
Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств	Количество транспортных средств	шт	114,00	28,00	22,00	79,00	Выполнение работ запланировано на II-IV квартал 2022 года	Акт о перемещении брошенного, в том числе разукомплектованного, транспортного средства
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы	Площадь объекта	кв. м.	80 318,50	20 079,63	20 079,63	100,00	Выполнение работ запланировано на II-III квартал 2022 года	Акт выполненных работ, подписанный ответственными представителями
Подготовка аналитических материалов по результатам рассмотрения расчетов и иных документов для оплаты расходов по содержанию, текущему ремонту и коммунальной услуги (отоплению) нераспределенных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы	Количество выполненных работ	ед.	1,00	0,25	0,25	100,00	-	Отчет
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	Количество объединенных диспетчерских служб	ед.	0,50	0,25	0,25	100,00	-	Отчет
						90,00		

Директор

Н.В.Чумачков

Начальник планово-экономического отдела

В.М.Дурманова


