

Отчет об исполнении Государственного задания за 3 квартал 2017 года ГБУ «Автомобильные дороги ТинАО»


Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы государственных услуг						
Объемы и результаты выполнения работ						
1. Проведение работ по освобождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью до 200 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью до 200 кв.м. из иных материалов	м[2*]	8 853,80	3 805,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представленные: ГБУ «Автомобильные дороги ТинАО»
2. Проведение работ по освобождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью свыше 200 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью свыше 200 кв.м. из иных материалов	м[2*]	219 600,33	135 160,37	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представленные: ГБУ «Автомобильные дороги ТинАО»

3. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью до 500 кв. м. из железобетона, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства площадью до 500 кв. м. из железобетона, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	300,00	300,00	-	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
4. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса объектов капитального строительства площадью до 500 кв. м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства с пристроенными и надстроенными помещениями площадью до 500 кв. м. из иных материалов, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	5 917,90	4 893,90	выполнение работ запланировано 4 квартал	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
5. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью свыше 500 кв. м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства площадью свыше 500 кв. м. из иных материалов, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	6 575,00	6 575,00	-	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»

6. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства в виде пристроенных и надстроенных помещений площадью до 500 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства в виде пристроенных и надстроенных площадью до 500 кв.м. из иных материалов, находящихся на земельных участках при их незаконном (нечестном) использовании	м ² *1	468,00	48,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представителем: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
7. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - объектов капитального строительства в виде подземных конструкций и фундаментного основания из железобетона, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства в виде подземных конструкций и фундаментного основания из железобетона находящихся на земельных участках при их незаконном (нечестном) использовании	куб.м.	1 626,00	1 620,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ, схемы и фотографии подписанные, представителем: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
8. Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств	количество транспортных средств	шт.	121,00	91,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт о перемещении брошенного, в том числе разукомплектованного транспортного средства
9. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными	количество объектов	шт.	89,00	17,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственным представителем

схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы	количество благоустриваемых мест размещения НТО	шт.	77,00	57,00	в связи с переносом сроков торгов, благоустройство запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственным представителем
	Количество технологического подключения НТО	шт.	40,00	17,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственным представителем
10. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы	количество образовательных организаций города Москвы	ед.	16,00	0,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственным представителем
	Площадь благоустроенных территорий	м[2*]	128 480,00	0,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственным представителем
11. Благоустройство земельных участков, находящихся после сноса самовольных построек объектов капитального строительства и объектов не являющихся объектами капитального строительства, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы (востановление охваченной территории)	Площадь объекта	м[2*]	76 221,37	0,00	выполнение работ запланировано в 4 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственным представителем

Директор



А.М. Казарин