

Отчет об исполнении Государственного задания за 2 квартал 2017 года ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»


Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы государственных услуг						
Объемы и результаты выполнения работ						
1. Проведение работ по освобождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью до 200 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью до 200 кв.м. из иных материалов	м[2*]	1 595,00	1 595,00	-	Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
2. Проведение работ по освобождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью свыше 200 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью свыше 200 кв.м. из иных материалов	м[2*]	85 116,37	85 116,37	-	Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»

3. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью до 500 кв.м. из железобетона, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства площадью до 500 кв.м. из железобетона, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	300,00	300,00		Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
4. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью до 500 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства с пристроенными и надстроенными помещениями площадью до 500 кв.м. из иных материалов, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	4 711,90	4 533,00	в связи с переносом срока демонтажа	Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»

5. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства площадью свыше 500 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства площадью свыше 500 кв.м. из иных материалов, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	4 520,00	4 520,00	-	Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
6. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - отдельно стоящих объектов капитального строительства в виде пристроенных и надстроенных помещений площадью до 500 кв.м. из иных материалов, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства в виде пристроенных и надстроенных площадью до 500 кв.м. из иных материалов, находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	м[2*]	48,00	48,00	-	Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»
7. Проведение работ по освобождению земельных участков путем сноса самовольных построек - объектов капитального строительства в виде подземных конструкций и фундаментного основания из железобетона, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы	Площадь демонтированных объектов капитального строительства в виде подземных конструкций и фундаментного основания из железобетона находящихся на земельных участках при их незаконном (нецелевом) использовании	куб.м.	1 620,00	1 620,00	-	Акт выполненных работ, схемы и фототаблицы подписанные, представителями: ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»

8. Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств	количество транспортных средств	шт.	121,00	73,00	выполнение работ запланировано на 3 и 4 квартал	Акт о перемещении брошенного, в том числе разукомплектованного транспортного средства
9. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы	количество объектов	шт.	89,00	0,00	выполнение работ запланировано на 3 квартал	Акт выполненных работ подписанный ответственными представителями
	количество благоустраиваемых мест размещения НТО	шт.	77,00	57,00	в связи с переносом сроков торгов, благоустройство запланировано на оставшиеся объекты в 3 квартале	Акт выполненных работ подписанный ответственными представителями
	Количество технологического подключения НТО	шт.	20,00	0,00	выполнение работ запланировано на 3 квартал	Акт выполненных работ подписанный ответственными представителями
10. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы	количество образовательных организаций города Москвы	ед.	16,00	0,00	выполнение работ запланировано на 3 квартал	Акт выполненных работ подписанный ответственными представителями
	Площадь благоустроенных территорий	м[2*]	128 480,00	0,00	выполнение работ запланировано на 3 квартал	Акт выполненных работ подписанный ответственными представителями

Директор



А.М. Казарин